

Compte rendu des travaux à BIBWA près de Kinshasa au Congo pour réhabiliter le Collège St Stéphane particulièrement délabré.
Ces travaux ont été dirigés par Faustin et financés par l'association LTL du 21.09.09 au 01.10.09.



Le Collège St Stéphane avant les travaux

Le 21/09/2009 début des travaux, commençant par la visite du chantier en présence,

- des entrepreneurs : maçons, peintres
- des responsables de l'école : le promoteur, la directrice, quelques enseignants
- de l'équipe locale de LTL, "les talents latents" de Kinshasa, 3 membres
- des responsables LTL de Paris : Sylvie et Faustin KALONJI (le président de LTL)

Le 22/09/2009 journée consacrée,

- d'une part aux achats des matériaux de construction (2 camions), caillasse (16T), sable (15T), ciment (65sacs), planches, clous, peinture (120 kg)
- à l'apport en eau (1 m³) sachant que celle-ci s'achète à 300m du Collège St Stéphane
- d'autre part au démarrage des travaux,
 - remise du sol à plat et préparation du béton
 - coulage du béton et damage sur 140m² (20mx7m) et 10 cm d'épaisseur
 - démolition des cloisons de fortune qui séparaient les 6 salles de classes

22 au 28/09/2009 poursuite des travaux de maçonnerie,

- élévation des murs de séparation des classes (5 cloisons de 20 m²) avec des briques de 10 cm, coffrées sur place (5 sacs de ciment sont utilisés)
- réparations et bouchage des trous dans les murs extérieurs
- pavement du sol



29/09/2009, les peintres ont commencés la peinture pendant que les maçons finissaient leurs travaux dans les salles des classes.



30/09/2009, ce vendredi réunion avec tous les membres de l'école et de l'association LTL au cours de laquelle une prime de dix dollars a été remise à chacun des membres du collège Saint Stéphane. La journée s'est terminée par un repas convivial organisé par l'école rebaptisée "Les Talents Latents – Collège St Stéphane".



Le 01/10/2009, visite d'une chaîne de télévision de Kinshasa très intéressée et très intriguée par ce geste de solidarité exemplaire et exceptionnel.

Il reste à terminer dès que possible le bureau de la directrice, la clôture de l'école, la mise en place d'un groupe électrogène et l'aménagement d'un point d'eau.

Coût des travaux,

| | |
|--|--------|
| - gros œuvre, matériaux : sable, gravier, fers, ciment, chevrons, planches, clous | 5558\$ |
| - peintures | 275\$ |
| - main d'œuvre, maçons | 636\$ |
| peintres | 550\$ |
| - location voiture et hôtel pour le suivi des travaux | 373\$ |

Total travaux 7392\$

Coût additionnels du projet,

Prime aux membres enseignants de l'école 100\$

Coût total de la première phase du projet, 7492\$

Coût du dollar au moment des travaux : 1,371€soit 5463€

Annexe 1

Travaux suivis par Faustin à Kinshasa

Liste des dépenses,

| | |
|--|------------------------|
| -1 camion de 15 T de sable | 1350 \$ |
| -1 camion de 16 T de caillasse (gravier) | 2240 \$ |
| s/ total | 3590 \$ |
| | |
| -65 sacs de ciment | 1495 \$ |
| -18 barres de fer de 8 mm | 144 \$ |
| -10 barres de fer de 6 mm | 60 \$ |
| s/total | 1699 \$ |
| | |
| -14 chevrons | 140 \$ |
| -8 planches | 103 \$ |
| -5 kg de clous | 25 \$ |
| s/total | 269 \$ |
| | |
| -peinture (chaux et couleurs) | 275 \$ |
| | |
| -main d'œuvre maçons | 636 \$ |
| -main d'œuvre peintres | 550 \$ |
| | |
| -location voiture pour suivi des travaux | 300 \$ |
| -hôtel à Brazza | 73 \$ |
| | |
| -prime enseignants | 100 \$ |
| | |
| Coût du dollar au moment des travaux : 1,371€ | |
| | |
| dépenses totales | 7492 \$ (5463€) |
| dont 7392\$ pour les travaux | |

Bilan financier de la mission de Faustin

| | |
|--|----------------|
| Crédit | |
| argent fournit par LTL au départ de Paris | 3500€ |
| | |
| Retrait Carte sur place de | 292€(400\$) |
| | |
| Débit | |
| dépenses à Kinshasa | 5463€ |
| | |
| -Bilan négatif (supporté par Faustin Kalonji) | - 1671€ |